

दिनांक-27.02.2017 को सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग की अध्यक्षता में प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना एवं समेकित थरुहट विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित योजनाओं से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति - उपस्थिति सूची के अनुसार।

बैठक की कार्यवाही -

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही आरंभ की गई।

प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना:-

- 1- प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना गया जिला के चिन्हित 225 ग्रामों में कुल 4184 योजनाओं को चयन किया गया जिसमें 3579 योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया तथा 605 अपूर्ण है। जिला कल्याण पदाधिकारी, गया द्वारा बताया गया कि अपूर्ण 605 योजनाओं में से 480 योजनाओं को 2016-17 में स्वीकृति दी गई है। उन योजनाओं को छोड़कर शेष 125 योजनाओं को मार्च 2017 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ यह भी बताया गया कि शेष लंबित योजनाओं को अगले तीन से चार माह में पूर्ण कर लिया जाएगा।
- 2- चयनित 225 ग्रामों में अबतक दो ग्रामों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अन्य दो ग्रामों क्रमशः चौरिया(बाराचट्टी) तथा सादीपुर(खिजरसराय) को आदर्श ग्राम से संबंधित कार्रवाई किया जा चुका है तथा अगले सप्ताह में प्रस्ताव भेजा जाएगा।

समेकित थरुहट विकास अभिकरण, प0 चम्पारण, बेतिया:-

- 1- समेकित थरुहट विकास अभिकरण, प0 चम्पारण, बेतिया के माध्यम से वर्ष-2010-11 से वर्ष-2014-15 तक योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कुल 4577.00 लाख रू0 की राशि अभिकरण को उपलब्ध कराई गई है जिसमें से 4477.00 लाख रू0 की राशि की निकासी की गई है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अबतक 3239.72 लाख रू0 व्यय करने की सूचना दी गई है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक में ली गई योजनाओं में 19 अपूर्ण योजनाओं की सूची दी गई।
- 2- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बेतिया द्वारा बताया कि 5 योजनाएँ लंबित हैं। उन लंबित योजनाओं में म0वि0 महुआ में पुस्तकालय भवन का निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन अधीक्षण अभियंता को भेजी गई है। निदेश दिया गया कि अधीक्षण अभियंता से समन्वय कर तकनीकी अनुमोदन शीघ्र प्राप्त कर कार्य प्रारंभ किया जाए। उ0म0वि0 भितिहरवा में पुस्तकालय भवन निर्माण की योजना का कार्य समय पर नहीं किए जाने के कारण संवेदक पर 10 प्रतिशत पेनाल्टी लगाया जा चुका है। रा0उ0म0वि0 शेरवा मस्जिदवा में पुस्तकालय भवन निर्माण का कार्य अप्रील 2017 में पूर्ण हो जाएगा। उप स्वास्थ्य केन्द्र की 2 योजनाओं का कार्य निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है। निदेश दिया गया कि अद्यतन सूचना अभिकरण के माध्यम विभाग को भेजी जाए।
- 3- कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बेतिया द्वारा बताया गया कि उन्हें नलकूप निर्माण की दो याजनाएँ आवंटित हैं। उनके द्वारा बताया गया कि मार्च, 2017 तक पूर्ण हो जाएँगी।
- 4- कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बगहा-1 द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष-2014-15 में उनके प्रमंडल को सम्पर्क पथ निर्माण की एकमात्र लम्बित योजना बकूली पंचगमा पंचायत अन्तर्गत सिरीसीया गाँव से पंचगमा तक पथ निर्माण का कार्य 15 मार्च, 2017 तक तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
- 5- अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल बगहा-2 के द्वारा बताया गया कि आवंटित योजनाओं में मात्र 8 योजनाएँ क्रमशः उप स्वास्थ्य केन्द्र की 1 योजना, पुस्तकालय भवन की 1 योजना, गर्ल्स कॉमन रूम की 3 योजनाएँ, अतिरिक्त प्रा0 उप स्वास्थ्य केन्द्र की 2 योजनाएँ तथा स्टेडियम निर्माण की 1

योजना लंबित है। गर्ल्स कॉमन रूम की 3 योजनाएँ में से दो योजनाओं को मार्च, 2017 के अन्त तक पूर्ण कर ली जाएगी तथा एक लंबित योजना का कार्य प्रारंभ हुआ है जिसे अप्रैल 2017 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उत्कर्मित माध्यमिक विद्यालय, बेलवा चखनी में पुस्तकालय भवन निर्माण की योजना का कार्य मार्च, 2017 के अन्त तक पूर्ण कर लिया जाएगा। अतिरिक्त प्रा० उप स्वास्थ्य केन्द्र की 2 योजनाओं में से बिनवलिया बोधसर में कार्य प्रगति पर है तथा गनौली बाजार में भूमि संबंधी विवाद के कारण कार्य लंबित है। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता को स्थल विवाद का निपटारा करने हेतु अनुरोध किया गया है। निदेश दिया गया कि संबंधित पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर इस योजना को शीघ्र पूर्ण की जाए। स्टेडियम निर्माण की लंबित एक योजना को मार्च 2017 के अन्त तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

6- अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल बगहा-1 के द्वारा बताया गया कि एक योजना लंबित है जिसे मार्च 2017 तक पूर्ण करा लिया जाएगा।

7- अभिकरण के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि समेकित थरुहट विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित होने वाला लंबित एक योजना हरनाटांड बुनकर हेतु जकार्ड एवं अन्य बुनकर सामग्री का क्रय हेतु जिला पदाधिकारी, बेतिया के आदेश ज्ञापांक-30 दिनांक-18.02.2017 के द्वारा प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को जकार्ड एवं अन्य बुनकर मशीनों की सूची वर के अनुरूप उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। एक अन्य लंबित योजना उ० म० विद्यालयों में खेल-कूद सामग्री का वितरण हेतु क्रय समिति द्वारा दर का निर्धारण कर लिया गया है। इस माह में खेल-कूद सामग्रियों का वितरण करवा दिया जाएगा।

अभिकरण को उपलब्ध कराई गई 4677.00 लाख रू० में से अबतक 1237.28 लाख रू० अवशेष है। अवशेष राशि का एजेंसीवार प्रतिवेदन भेजने तथा राशि का शत-प्रतिशत व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध का निदेश दिया गया।

अगली बैठक रोस्टर के अनुसार दिनांक-03.04.2017 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(प्रेम सिंह मीणा)

सरकार के सचिव,

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति

कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: सं०सं०-06/निदे०-थ०वि०अभि०-11-04/2016-792 पटना, दिनांक-24.03.17

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया/जिला पदाधिकारी, गया/उप निदेशक, कल्याण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं मगध प्रमंडल, गया/जिला कल्याण पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, गया/प्रभारी पदाधिकारी, थरुहट विकास अभिकरण/संबंधित सभी अभियंता, थरुहट विकास अभिकरण, प० चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव