

दिनांक-31.08.2016 को सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग की अध्यक्षता में समेकित थरुहट विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित योजनाओं से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में बैठक की कार्यवाही -

उपस्थिति - उपस्थिति सूची के अनुसार।

बैठक की कार्यवाही -

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही आरंभ की गई।

2- समेकित थरुहट विकास अभिकरण पं0 चम्पारण बेतिया के माध्यम से वर्ष-2010-11 से वर्ष-2014-15 तक योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कुल 4577.00 लाख रू0 की राशि अभिकरण को उपलब्ध कराई गई है जिसमें से 4477.00 लाख रू0 की राशि की निकासी की गई है। जिला पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अबतक 3180.85 लाख रू0 व्यय करने की सूचना दी गई है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्ष-2010-11 से कुल स्वीकृत 255 योजनाओं के विरुद्ध अबतक 190 योजनाएँ पूर्ण की गई और 65 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

योजनाओं के क्रियान्वयन में अत्यंत धीमी प्रगति को देखते हुए असंतोष व्यक्त किया गया एवं उपस्थित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि निर्माण कार्य नवंबर, 2016 तक पूर्ण कर लिया जाए।

3- अभिकरण द्वारा भेजे जानेवाले प्रतिवेदन प्रपत्र में भेजी जानेवाली सूचनाओं के अलावा योजनावार एकरारनामा की तिथि, कार्य समाप्ति की तिथि एवं प्रतिवेदित माह में व्यय अंकित करने का निदेश दिया गया।

4- बैठक में कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल बेतिया द्वारा बताया गया कि कुल 11 योजनाओं का कार्य उनके माध्यम से किया जा रहा है। उन योजनाओं में 2010-11 की एक योजना, वर्ष- 2011-12 की 3 योजना तथा वर्ष- 2012-13 की 7 योजना का कार्य आवंटित है उनमें से पुस्तकालय भवन की 3 योजना 2 माह में, 4 योजना 1 माह में एवं 1 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण की योजना भी 1 माह में पूर्ण कर ली जाएगी। वर्ष- 2010-11 के लम्बित पुस्तकालय भवन की 1 योजना को दो माह में पूर्ण कर ली जाएगी।

5-कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बेतिया द्वारा बताया गया कि उन्हें नलकूप निर्माण की दो याजनाएँ आवंटित हैं। उक्त में से बगहा-2 के ग्राम पंचायत बैरागी सोनबर्षा के भीतहा ग्राम में एक अद्द तथा बगहा-2 के ग्राम पंचायत जिमरी नवतनवा मौजा जिमरी में नलकूप का निर्माण का कार्य किया जाना है। चयनित स्थल पर फसल लगे होने के कारण कार्य बाधित है साथ ही यह बताया गया कि बगहा-2 के ग्राम पंचायत बैरागी सोनबर्षा के भीतहा ग्राम में पानी भी लगा है।

निदेश दिया गया कि कार्य स्थल का निरीक्षण कर लिया जाय तथा संबंधित कार्यपालक अभियंता इस आशय का प्रमाण पत्र भेजेंगे कि उक्त स्थल पर पानी के जमा होने के कारण सिंचाई योजना भविष्य में बाधित नहीं होगी।

6- कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल बगहा-1 द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष-2014-15 में उनके प्रमंडल को सम्पर्क पथ निर्माण का कुल-12 योजनाएँ आवंटित की गई है जिसमें से 11 योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। एकमात्र लम्बित योजना बकूली पंचगमा पंचायत अन्तर्गत सिरीसीया गॉव से पंचगमा तक पथ निर्माण का कार्य है जिसे सितम्बर-2016 के अन्त तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

7- सहायक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल बगहा-2 के द्वारा बताया गया कि उन्हें कुल-39 योजनाएँ क्रमशः रिटेलिंग वॉल, कॉजवे एवं कलवर्ट निर्माण-1, उपस्वास्थ्य केन्द्र-1, अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र-2, पुस्तकालय भवन निर्माण-12, कम्प्यूटर प्रयोगशाला भवन-2, गर्ल्स कॉमन रूम निर्माण संबंधी-18, डी0एम0सी0-1 तथा स्टेडियम निर्माण-2 आवंटित है।

(i) वित्तीय वर्ष-2012-13 में एक योजना रिटेलिंग वॉल, कॉजवे एवं कलवर्ट निर्माण की आवंटित की गई थी। सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस योजना का टेंडर किया गया था परन्तु वर्षा में पहाड़ी नदी से पानी का तेज बहाव आने के कारण पाट चौड़ा हो गया है जिसके कारण कार्य नहीं हो पाएगा। इस योजना में आवंटित राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अभिकरण को वापस की जाएगी। निदेश दिया गया कि इस योजना की राशि को अविलंब अभिकरण को लौटाते हुए इसकी सूचना विभाग को भी दी जाय।

(ii) वित्तीय वर्ष-2012-13 में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन की एक योजना वित्तीय वर्ष-2014-15 में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दो योजनाएँ आवंटित की गई हैं।

सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि उक्त में से 2012-13 में आवंटित की गई योजना का कार्य लिटर स्तर तक किया गया है जिसे 3 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा।

(iii) वित्तीय वर्ष-2014-15 में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दो योजनाओं का कार्य निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है एवं कार्य सितंबर, 2016 में शुरू कर दिया जाएगा।

निदेश दिया गया कि निविदा निष्पादन के पश्चात् एकरारनामा में निर्धारित अवधि में ही कार्य पूरी किया जाय।

(iv) वित्तीय वर्ष- 2014-15 में पुस्तकालय भवन निर्माण संबंधी 12 योजनाएँ आवंटित की गई हैं। उक्त सभी योजनाओं को दो माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जाएगा। निदेश दिया गया कि इन योजनाओं को अक्टूबर-2016 के अन्त तक पूरा कर सूचित किया जाय।

(v) वित्तीय वर्ष-2014-15 में कम्प्यूटर प्रयोगशाला निर्माण संबंधी दो योजनाएँ आवंटित की गई हैं जिसका कार्य चल रहा है जिसे दो माह में पूर्ण कर लिया जाएगा।

(vi) वित्तीय वर्ष-2014-15 गर्ल्स कॉमन रूम निर्माण संबंधी 18 योजनाएँ आवंटित हैं। उन योजनाओं में 17 योजनाओं को 2 से 3 माह के अन्दर पूर्ण कर दिया जाएगा तथा एक योजना का निर्माण कार्य जमीन की समस्या के कारण प्रारंभ नहीं हुआ है। उस योजना को भी समस्या का निराकरण करते हुए शीघ्र पूर्ण करा लिया जाएगा।

(vii) वित्तीय वर्ष-2014-15 में उन्हें DMC की एक योजना आवंटित की गई है योजना का कार्य चालू है जिसे 4 माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जाएगा।

(viii) वित्तीय वर्ष-2014-15 में स्टेडियम निर्माण की 2 योजनाएँ आवंटित की गई हैं जिसमें से ग्राम पंचायत रूपवलिया में स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू है तथा ग्रेड बीम तक का कार्य पूर्ण हो चुका है। एक अन्य स्टेडियम ग्राम पंचायत बनकटवा, करमहिया में जाने का रास्ता नहीं होने के कारण सामग्री पहुँचने में कठिनाई हो रही है। उक्त दोनों योजनाओं को 2 से 4 माह में पूर्ण करा लिया जाएगा।

8- प्रभारी पदाधिकारी, समेकित थरुहट विकास अभिकरण का बैठक में नहीं रहने के कारण अन्य लम्बित योजनाओं यथा- वित्तीय वर्ष-2011-12 में कम्प्यूटर, सिक्यूरिटी गार्ड एवं ड्रेस मेकिंग में प्रशिक्षण, वित्तीय वर्ष-2012-13 में युवा कौशल विकास प्रशिक्षण, वित्तीय


वर्ष-2014-15 में इको टूरिज्म विकास हेतु संरचनाओं का निर्माण संबंधी योजनाओं, हरनाटॉड बुनकर हेतु जकार्ड एवं अन्य बुनकर सामग्री कय का योजना, कला एवं प्रशिक्षण प्रक्षेत्र से संबंधित योजना तथा युवा कौशल विकास प्रशिक्षण संबंधी योजनाओं की समीक्षा नहीं की जा सकी।

अगली बैठक में इको टूरिज्म विकास हेतु संरचनाओं का निर्माण की समीक्षा हेतु कार्य एजेंसी वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उपनिदेशक बाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल-2 वाल्मीकि नगर को प्रतिवेदन के साथ भाग लेने हेतु निदेश दिया गया।

अंत में निदेश दिया गया कि विगत वर्षों में उपलब्ध करायी गई राशि का शतप्रतिशत व्यय नवंबर-2016 तक करके उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाये। जिला पदाधिकारी सभी योजनाओं का भैतिक निरीक्षण करवाकर वित्तीय एवं भैतिक प्रतिवेदन विभाग को दिनांक-15.09.2016 तक उपलब्ध कराएंगे।

अगली बैठक दिनांक-28.09.2016 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में आयोजित की जाएगी।
धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(प्रेम सिंह मीणा)


सचिव, 1.9.16

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार, पटना।


ज्ञापांक: सं०सं०-०६/निदे०-~~१०~~ वि०अभि०-११-०४/२०१६-५२९८ पटना, -१२०-०१-०९
दिनांक-

प्रतिलिपि:-प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया/जिला कल्याण पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया/प्रभारी पदाधिकारी, थरुहट विकास अभिकरण/वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उपनिदेशक बाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल-2 वाल्मीकि नगर, बेतिया/ संबंधित सभी अभियंता, थरुहट विकास अभिकरण, प० चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सचिव, 1.9.16

ज्ञापांक: सं०सं०-०६/निदे०-~~१०~~ वि०अभि०-११-०४/२०१६-५२९८ पटना, दिनांक-०१.०९.१६


प्रतिलिपि:- उप निदेशक, कल्याण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सचिव, 1.9.16

ज्ञापांक: सं०सं०-०६/निदे०-~~य०वि०अभि०-११-०४/२०१६~~^{५२९४} -पटना, दिनांक-०२.०९.१६
प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण
विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सचिव १६

ज्ञापांक: सं०सं०-०६/निदे०-~~य०वि०अभि०-११-०४/२०१६~~^{५२९४} -पटना, दिनांक-०२.०९.१६
प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सचिव १६